

**INFORME DE AVANCE - Período 01/01/2024 - 31/05/2024****Municipio: ATLÁNTIDA - Departamento: Canelones**

8281 598 (+)

**Síntesis del avance de los proyectos**

Año	Nombre de proyecto	Estado del proyecto	Presupuesto proyecto	Monto de certificaciones	% Avance certificado	Monto ejecutado	Situación informada
2024	Ciclovías	Aprobado	\$ 874.072	\$ 132.030	15%	\$ 132.030	En ejecución, con demoras
2024	Veredas	Aprobado	\$ 889.892	\$ 275.939	31%	\$ 275.939	En ejecución, con demoras
2024	Mejora y Mantenimiento Edificio	Aprobado	\$ 845.625	\$ 385.300	46%	\$ 365.300	En ejecución, de acuerdo a lo previsto
2024	Alumbrado Público	Aprobado	\$ 296.630	\$ 0	0%	\$ 0	En ejecución, con demoras
2024	Participativo-Asociativo	Aprobado	\$ 889.891	\$ 437.710	49%	\$ 437.710	En ejecución, de acuerdo a lo previsto
2024	Alquiler de SS:HH y apoyo a Eventos	Aprobado	\$ 796.629	\$ 487.701	61%	\$ 487.701	En ejecución, de acuerdo a lo previsto
2024	Mejoras, mantenimiento y amoblamiento de Espacios Públicos .	Aprobado	\$ 400.535	\$ 137.779	34%	\$ 137.779	En ejecución, de acuerdo a lo previsto
2024	Proyecto de Funcionamiento LIT A Municipio de Atlántida.	Aprobado	\$ 1.777.337	\$ 0	0%	\$ 420.555	En ejecución, de acuerdo a lo previsto
<b>Totales: (8 proyectos)</b>			<b>\$ 6.770.611</b>	<b>\$ 1.856.459</b>	<b>27%</b>	<b>\$ 2.257.014</b>	

**Proyecto: Ciclovías - FIGM2024/1010**

**Nivel del proyecto:**

1

**Tipo del proyecto:**

Inversión

**Descripción del proyecto:**

La primera etapa fue el proyecto "Camino a Clases", senda peatonal que garantiza la seguridad de los estudiantes del Liceo N°1 desde Avda. Artigas hasta el centro de estudios y desde allí al gimnasio. Siguiendo con esta lógica, nos proponemos generar en 2024 un circuito de tránsito peatonal desde el CERP hacia Ruta 11 y hacia Avda. Pinares, senda que será utilizada por más de mil estudiantes, realizando la misma por Administración con mano de obra Municipal. Estas iniciativas, que han sido puestas de manifiesto por representantes de alumnos y docentes de los diferentes centros de estudio, nos permite visualizar un circuito estudiantil que en sus siguientes etapas.

**Situación informada del proyecto:** En ejecución, con demoras

**Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:**

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Ejecución
Literal A	\$0	\$0	
Literal B	\$874.072	\$132.030	15%
Literal C	\$0	\$0	
Literal D	\$0	\$0	
Totales	\$874.072	\$132.030	15%

**Destino de la ejecución del literal B:**

	Presupuesto	Monto ejecutado
Literal B funcionamiento	\$0	\$0
Literal B inversiones	\$874.072	\$132.030
Literal B en inversiones exigibles 50%	\$874.072	\$0

**Avance de las actividades planificadas:**

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado
Compra de materiales	Compra de 5 rollos de malla electrosoldada para realizar encofrado de ciclovías.	\$874.072	\$132.030

**Otras actividades:**

**Avance de Productos:**

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
12/06/2024 8:40	Informe de avance		Página 2 de 20

COMPRA DE MATERIALES	Porcentaje	15,00	BOLETAS DE COMPRA
----------------------	------------	-------	-------------------

(+) 598 1828

**Descripción global del avance del proyecto:**

Compra de materiales para realizar acopio y construir la ciclovia desde el CERP hacia Ruta 11 y hacia Avda. Pinares, realizando la misma por Administración con mano de obra Municipal.

**Próximos pasos:**

Se prevé continuar con la compra de materiales en el mes de Junio para comenzar con las obras a partir del segundo semestre.

**Documentos:**

BOLETA COMPRA MALLA
---------------------



**Proyecto: Veredas - FIGM2024/1011**

**Nivel del proyecto:**

1

**Tipo del proyecto:**

Inversión

**Descripción del proyecto:**

La reconstrucción de veredas nos permitirá avanzar en la proyección de un Municipio amigable y totalmente transitable, que garantice la accesibilidad de todos y todas sin exclusiones. Asimismo, al desarrollar estas acciones como parte de un proyecto, es posible mantener criterios estéticos que identifiquen al territorio, favoreciendo el sentido de pertenencia de sus habitantes dando un agregado de valor a la oferta turística. Desde el año 2022 al amparo del Dec. 70 (modificado por Dec. 90) Art. 201, Cap. XXXI de la Ordenanza de Edificación se solicitará al Gobierno Departamental el reintegro de los montos recaudados a efectos de generar un fondo rotatorio que nos permita continuar con la ejecución de este proyecto a lo largo del quinquenio. En conocimiento de que estos montos serían insuficientes, se incorporarán partidas del lit B y lit. D con el fin de potenciar la ejecución de las obras.

**Situación informada del proyecto:** En ejecución, con demoras

**Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:**

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Ejecución
Literal A	\$0	\$0	
Literal B	\$418.722	\$0	0%
Literal C	\$0	\$0	
Literal D	\$471.170	\$275.939	59%
Totales	\$889.892	\$275.939	31%

**Destino de la ejecución del literal B:**

	Presupuesto	Monto ejecutado
Literal B funcionamiento	\$0	\$0
Literal B inversiones	\$418.722	\$0
Literal B en inversiones exigibles 50%	\$418.722	\$0

**Avance de las actividades planificadas:**

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado
Contratación mano de obra		\$593.261	\$0
Compra de materiales	Compra de 42 m3 de hormigón c25 volcado.	\$296.631	\$275.939

**Otras actividades:**

Dentro del sector el Municipio procedió a realizar las notificaciones particulares que corresponden .

**Avance de Productos:**

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Compra de materiales	Porcentaje	31,00	BOLETAS DE COMPRA 8281 895 (+)

**Descripción global del avance del proyecto:**

En el marco de la construcción y/o mejoramiento de Veredas en la localidad de Atlántida, en el sector de Roger Balet delimitado entre Gral Artigas y Rambla se realiza el acopio de materiales correspondiente a 42 m3 de hormigón c 25 volcado.

**Próximos pasos:**

Continuar con compra de materiales para comenzar efectivamente con la obra en el mes de Junio.

**Documentos:**

BOLETA COMPRA DE HORMIGÓN

**Proyecto: Mejora y Mantenimiento Edificio - FIGM2024/1012**

**Nivel del proyecto:**

1

**Tipo del proyecto:**

Inversión

**Descripción del proyecto:**

El contar con espacios adecuados, inclusivos e integradores, es de las acciones mayormente demandadas por la población. Se apunta a que los locales municipales estén en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población, que sean locales abiertos a toda la comunidad sin distinción, y donde el funcionamiento cuente con las herramientas necesarias para cumplir sus tareas de manera eficaz.

**Situación informada del proyecto:** En ejecución, de acuerdo a lo previsto

**Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:**

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Ejecución
Literal A	\$0	\$0	
Literal B	\$0	\$0	
Literal C	\$0	\$0	
Literal D	\$845.625	\$365.300	43%
Totales	\$845.625	\$365.300	43%

**Avance de las actividades planificadas:**

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado
Materiales de construcción	Alquiler de 13 volquetas para retirar escombros de obra con suministro de mano de obra por Administración por valor estipulado. Colocación de entepiso, escalera y reparación de pared ,revestimiento con placas de yeso y pintura en la sala de eventos , iluminación de espacio deportivo con 10 luminarias led ,realizado con mano de obra de la Cuadrilla Municipal y suministro de materiales del acopio existente.	\$422.813	\$265.300
Amoblamiento	Reparaciones en el Centro de Barrio Atlántida : se terminó con los trabajos de pintura y acondicionamiento de espacio destinado a depósito, colocación de piso flotante en sala de eventos y cartelera identificatoria en fachada principal ,realizado con mano de obra de la Cuadrilla Municipal con suministro de materiales del acopio existente.	\$422.812	\$120.000

**Otras actividades:**

**Avance de Productos:**

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Materiales de construcción y mano de obra	Porcentaje	43,00	Boleta de compras y avance de obras.

**Descripción global del avance del proyecto:**

imcanelones.gub.uy

Canelones, Uruguay

En el primer cuatrimestre se realizaron obras de remodelación en el Centro de Barrio Atlántida

Intendencia de Canelones  
Tomás Berreta 370

(+) 598 1828

**Próximos pasos:**

Se prevé la Inauguración del espacio en el mes de Junio.

**Documentos:**

FOTOS INSTALACIÓN PISO FLOTANTE CENTRO DE BARRIO
FOTOS CENTRO DE BARRIO
FOTOS OBRAS CENTRO DE BARRIO



**Proyecto: Alumbrado Público - FIGM2024/1013**

**Nivel del proyecto:**

1

**Tipo del proyecto:**

Inversión

**Descripción del proyecto:**

En el marco del acuerdo con el Centro Comercial de Atlántida se procura hacer mejoras en el microcentro de tal manera de ir generando un Centro Comercial a Cielo Abierto. Para ello es necesario dotar de mejor iluminación en el espacio peatonal comprendido en calle 1 entre calle Ciudad de Montevideo y calle Walter González. Para lograr el objetivo se instalarán 10 farolas led eficientes decorativas con columnas de 3.50 metros de altura conectadas a la red lumínica existente realizando la obra por administración con mano de obra Municipal.

**Situación informada del proyecto:** En ejecución, con demoras

**Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:**

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Ejecución
Literal A	\$0	\$0	
Literal B	\$0	\$0	
Literal C	\$0	\$0	
Literal D	\$296.630	\$0	0%
Totales	\$296.630	\$0	0%

**Avance de las actividades planificadas:**

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado
Compra de Columnas y Farolas led	Todavía no se inició la ejecución.	\$296.630	\$0

**Otras actividades:**

**Avance de Productos:**

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Instalación de luminarias	Unidad	0,00	

**Descripción global del avance del proyecto:**

Todavía no se inició la ejecución.

**Próximos pasos:**

Se prevé iniciar con las compras de luminarias para el próximo semestre.



Documentos:

Intendencia de Canelones  
Tomás Berreta 370

(+) 598 1828

**Proyecto: Participativo-Asociativo - FIGM2024/1014**

**Nivel del proyecto:**

1

**Tipo del proyecto:**

Funcionamiento

**Descripción del proyecto:**

El mejoramiento del sistema de podas, junto con la consolidación de procesos participativos para mejoramiento de espacios públicos son los ejes de nuestra propuesta, entendiéndose que la articulación entre Municipios en estos aspectos, supone una oportunidad para optimizar recursos, atendiendo las particularidades de nuestro territorio y nuestra población, reforzando elementos identitarios. En ese sentido, se apunta a la coordinación de los cuatro municipios de Costa de Oro para la optimización del sistema de podas.

**Situación informada del proyecto:** En ejecución, de acuerdo a lo previsto

**Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:**

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Ejecución
Literal A	\$0	\$0	
Literal B	\$0	\$0	
Literal C	\$889.891	\$437.710	49%
Literal D	\$0	\$0	
Totales	\$889.891	\$437.710	49%

**Avance de las actividades planificadas:**

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado
Podas en arbolado Público	El proyecto de Podas se encuentra en el quinto mes de ejecución efectiva, habiendo realizado tareas de podas del arbolado público en el territorio del Municipio. No se registraron inconvenientes en la ejecución siendo todo dentro de lo previsto.	\$494.384	\$187.710
Costeando Ideas	*Costeando ideas: Vencido el plazo de votación de proyectos previamente seleccionados el día 26 de mayo, se realizó la presentación de ganadores el día 29 de mayo, siendo los los Proyectos más votados and quot;Plaza del Tanque and quot; y and quot;Plaza José Laborido and quot;. Se adjuntan Proyectos presentados y planilla de resultados.	\$395.507	\$250.000

**Otras actividades:**

**Avance de Productos:**

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Costeando Ideas	Porcentaje	63,00	CERTIFICACIONES ANTERIORES
Podas en arbolado Público	Porcentaje	38,00	BOLETAS Y CERTIFICACIONES

12/06/2024 8:40

Informe de avance

Página 10 de 20

**Descripción global del avance del proyecto:**

imcanelones.gub.uy

Canelones, Uruguay

Tomás Berreta 370

El día 07 de marzo se realizó el lanzamiento de la V edición del and quot;Costeando Ideas and quot; , con la presencia de las autoridades Municipales de los Municipios involucrados . La recepción de propuestas se realizó en sobre cerrado entregado personalmente en los Municipios de Atlántida, La Floresta, Parque del Plata-Las Toscas y Salinas, hasta el 12 de abril. realizando una preselección de los mismos se abrió una instancia de votación online de proyectos hasta el día 26 de mayo , se presentaron los proyectos ganadores el 29 de mayo , siendo los los Proyectos más votados and quot;Plaza del Tanque and quot; y and quot;Plaza José Laborido and quot; . Se adjuntan Proyectos presentados y planilla de resultados.

**Próximos pasos:**

\*Continuar con Servicio de Podas \*Se realizarán reuniones con el Colectivo ganador , con el fin de evaluar las necesidades y coordinar las compras para concretar el proyecto de la edición 2024 del and quot;Costeando Ideas and quot; , haciendo ajustes constructivos y proveedores .

**Documentos:**

PROYECTO GANADOR COSTEANDO IDEAS
PRESENTACIÓN COSTEANDO IDEAS
BOLETAS CHAPALEA ENERO-MAYO



**Proyecto: Alquiler de SS:HH y apoyo a Eventos - FIGM2024/1015**

Nivel del proyecto:

1

Tipo del proyecto:

Funcionamiento

Descripción del proyecto:

Alquiler de SS.HH en zonas claves en la temporada estival con mantenimiento las 24 horas , anualmente en las ferias vecinales y apoyo a eventos culturales.

Situación informada del proyecto: En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Ejecución
Literal A	\$0	\$0	
Literal B	\$0	\$0	
Literal C	\$796.629	\$487.701	61%
Literal D	\$0	\$0	
Totales	\$796.629	\$487.701	61%

Avance de las actividades planificadas:

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado
Alquiler de SSHH Ferias	Alquiler de un servicio higiénico por feria, instalado semanalmente en la feria vecinal de los días jueves en Atlántida y los días sábados en la feria de Estación Atlántida	\$169.365	\$70.821
Alquiler de SSHH Temporada	Alquiler de SS:HH por el período del 2 de enero al 18 de febrero del 2024-	\$305.885	\$305.885
Alquiler de SS.HH para eventos	*Desagotes de baños *Servicio de alquiler de 4 baños para eventos con motivo del último tablado de carnaval que se había postergado por motivos climáticos, realizandose el día 09/03/24. *Servicio de alquiler de 15 baños para diferentes eventos en el correr del mes de abril como :3 alquileres para and quot;Atlántida Corre and quot; 5 km en semana de Turismo,4 unidades para la Fiesta Criolla en Estación Atlántida el día 7/04, 3 alquileres para el día 13 de abril por Torneo local de Newcom-Liga del Este y 5 alquileres para el día 20 de abril por Torneo de Newcom-Liga del Este .*Servicio de alquiler de 2 baños por Torneo de Newcom en el Polideportivo de Estación Atlántida en mayo .	\$74.187	\$37.881
Colaboración con eventos	*Contratación de servicio de sereno a efectos de cuidar los equipamientos de audio y pantallas instalados en la expoplatea con motivo de los tablados de carnaval. * Ante la iniciativa planteada por el colectivo de jóvenes and quot;Activá and quot; de realizar un homenaje en el Centro de barrio deportivo y recreativo de Atlántida a la joven artista Lucía Flores Curiel el día 16 de marzo , se colabora con dicho colectivo con \$20.000- para realización del evento. *Colaboración con contratación de dos artistas con evento del and quot;Mercado de Cercanías and quot; por día del Trabajador Rural.	\$247.192	\$73.114

Otras actividades:

\*Desagotes extras para baños ocasionados por la fluencia de público ocasionado por los diferentes eventos.

(+) 598 1828

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Alquiler de baños para feria vecinal	Pesos	70.821,00	BOLETAS Y SERVICIO BRINDADO
Alquiler de baños para temporada estival	Pesos	305.885,00	BOLETAS Y SERVICIO BRINDADO
Baños Eventos	Pesos	37.881,00	BOLETAS Y SERVICIO BRINDADO
Colaboración con eventos culturales	Pesos	73.114,00	BOLETAS Y SERVICIO BRINDADO

Descripción global del avance del proyecto:

Alquiler de una batería de 4 servicios higiénicos (tres baños comunes y uno accesible) con servicio de mantenimiento 24 horas y desagotes incluidos , por el período del 2 de enero al 18 de febrero del 2024 instalados en la Rambla de la Playa Mansa frente a la Expoplatea . \*Alquiler de un servicio higiénico por feria, instalado semanalmente en la feria vecinal de los días jueves en Atlántida y los días sábados en la feria de Estación Atlántida con mantenimiento, desagote y traslado. \*Servicio de alquiler de baños para eventos . \*Contratación de servicio de sereno a efectos de cuidar los equipamientos de audio y pantallas instalados en la expoplatea con motivo de los tablados de carnaval. Ante la iniciativa planteada por el colectivo de jóvenes and quot;Activá and quot; de realizar un homenaje en el Centro de barrio deportivo y recreativo de Atlántida a la joven artista Lucía Flores Curiel el día 16 de marzo , se colabora con dicho colectivo con \$20.000- para realización del evento. \*Servicio de alquiler de 15 baños para diferentes eventos en el correr del mes de abril como :3 alquileres para and quot;Atlántida Corre and quot; 5 km en semana de Turismo,4 unidades para la Fiesta Criolla en Estación Atlántida el día 7/04, 3 alquileres para el día 13 de abril por Torneo local de Newcom-Liga del Este y 5 alquileres para el día 20 de abril por Torneo de Newcom-Liga del Este . \*Servicio de alquiler de 2 baños por Torneo de Newcom en el Polideportivo de Estación Atlántida en mayo . \*Colaboración con contratación de dos artistas con evento del and quot;Mercado de Cercanías and quot; por día del Trabajador Rural.

Próximos pasos:

Continuar brindado los servicios según lo planeado .

Documentos:

SERVICIO DESAGOTE BAÑOS
SERVICIO SERENO CARNAVAL
BOLETA BAÑOS TEMPORADA
FOTOS and quot;ACTIVÁ and quot;
VIDEO and quot;ACTIVÁ and quot;
VIDEO and quot;ACTIVÁ and quot; 1
BOLETAS and quot;ACTIVÁ and quot;
MERCADO CERCANÍAS
MERCADO CERCANÍAS
URUBAÑOS EVENTOS
URUBAÑOS FERIAS



**Proyecto: Mejoras, mantenimiento y amoblamiento de Espacios Públicos . - FIGM2024/1016**

**Nivel del proyecto:**

1

**Tipo del proyecto:**

Funcionamiento

**Descripción del proyecto:**

Mejoras de diverso índole , colocación de mobiliario urbano , provision de SS:HH definitivos en espacios públicos, reparación de juegos , actividades participativas de restauración de espacios públicos con vecinos y mano de obra Municipal.

**Situación informada del proyecto:** En ejecución, de acuerdo a lo previsto

**Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:**

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Ejecución
Literal A	\$0	\$0	
Literal B	\$0	\$0	
Literal C	\$400.535	\$137.779	34%
Literal D	\$0	\$0	
Totales	\$400.535	\$137.779	34%

**Avance de las actividades planificadas:**

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado
Mantenimiento de Espacios Públicos	Compra de 3 juegos infantiles de resorte para reposición en el sector infantil de la and quot;Plaza Varela and quot; por rotura de los juegos anteriormente instalados.	\$200.267	\$83.814
Compra de amoblamiento para espacios públicos.	*Compra de bicicletero para instalar en el predio del and quot;Parque Azul and quot; , refuerzo de bases de juegos infantiles y mantenimiento con protector de pasarela y puente de madera. *Compra materiales para mantenimiento e instalación de refugios peatonales, obra que se realiza por Administración con mano de obra de la Cuadrilla Municipal.	\$200.268	\$53.965

**Otras actividades:**

**Avance de Productos:**

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Compra de materiales	Pesos	83.814,00	BOLETAS Y JUEGOS INSTALADOS
Compra de materiales	Pesos	53.965,00	BOLETAS Y TRABAJOS REALIZADOS





**Proyecto: Proyecto de Funcionamiento LIT A Municipio de Atlántida. - FIGM2024/1017**

**Nivel del proyecto:**

1

**Tipo del proyecto:**

Funcionamiento

**Descripción del proyecto:**

El contar con espacios públicos adecuados, inclusivos e integradores, es de las acciones mayormente demandadas por la población. El Municipio entiende que como lugar de socialización y esparcimiento, son un valor en sí mismo para mejorar la convivencia y garantizar condiciones de igualdad entre todas las personas. Sin dudas es un aporte en este sentido seguir llevando adelante la descentralización de varios espacios culturales y una apuesta a distribuir los recursos de tal manera que reafirmemos la identidad de los barrios en igualdad de oportunidades de desarrollo. En ese sentido se brinda apoyo a actividades culturales y deportivas proponiendo ámbitos de convivencia ciudadana y actividades intergeneracionales con foco en la promoción de la salud. Asimismo como propuesta para el fomento de la actividad turística, la que genera empleo y en consecuencia desarrollo local. Por otra parte, se apunta a que los locales municipales y vehículos estén en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población, que sean locales abiertos a toda la comunidad sin distinción, y donde el funcionariado cuente con las herramientas necesarias para cumplir sus tareas de manera eficaz. Además se debe de disponer de un fondo para dar atención a distintos imprevistos o urgencias dadas por condiciones climáticas adversas. De ser insuficiente lo ingresado al Municipio por concepto de literal A para cumplir con los objetivos trazados se dispondrá de recursos propios que ingresan por otras fuentes de financiamiento.

**Situación informada del proyecto:** En ejecución, de acuerdo a lo previsto

**Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:**

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Ejecución
Literal A	\$1.777.337	\$420.555	24%
Literal B	\$0	\$0	
Literal C	\$0	\$0	
Literal D	\$0	\$0	
Totales	\$1.777.337	\$420.555	24%

**Avance de las actividades planificadas:**

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado



Sistema de Gestión Municipal

Colaboración eventos culturales	<p>*Enero:* Actividades varias en and quot;Parque Azul and quot; and quot;Modo Verano and quot; Todos los jueves de enero y febrero en Plaza Centenaria and quot;Milongas en tu plaza and quot; Todos los domingos de enero . 3/1 al 7/1 and quot;Feria Canaria de Economía Solidaria and quot; 5/1 Tributo al Sabalero 6/1 and quot; Efecto Cine a Pedal and quot; 13/01 and quot;Expo Rock and quot; 19,20 y 21 de enero and quot;Atlántida Holística Fest and quot; 21/01 and quot;Día del Mariachi and quot; 25/1 Fiesta Electrónica en Plaza Varela 26/1 and quot;Cine a pedal and quot; en Expoplata 26/1 and quot;Uruguay a Toda Costa and quot; en Plaza Varela 27/1 and quot;Festiferia Agroecologica de la Red de Semillas and quot; 27/1 Celebración del and quot;Año nuevo Chino and quot; 27/1 Aniversario Mercado de Cercanías 29,30 y 31 and quot;Castillos en la arena and quot; 30/01/24 and quot;Suena bien and quot; *Febrero*: 01/02 and quot;Suena bien and quot; 03/02 and quot;Suena bien and quot; 06 al 13 Circuito DAECPU y concurso Departamental de murgas y Humoristas 10 y 11/2 and quot;La madre de las Second hand and quot; 16/2 and quot;Jardín de la Cerveza Artesanal and quot; 17 y 18/2 Atlantiza 27/1 and quot;Festiferia Agroecologica de la Red de Semillas and quot; 28/2 Efecto Cine ?Los hijos de la Montaña? 29/2 Cine bajo las estrellas documental ?Gallego, Manuel Capella? **Marzo: ** 09/3 Tablado carnaval 15/3 Efecto Cine ?El retrato de mi padre? 16/3 Activá 22/03 Plaza Varela ?Oh! My Groove? música electrónica *Abril:* 06/4 Fista Azul 07/4 Desfile y Fiesta tradicional Criolla 20/4 and quot;Minga and quot; en el Cerp 25/4 Ups! Espectáculo de circulo callejero 27/4 Mercado Cercanías -Día del Trabajador Rural</p>	\$353.494	\$0
Colaboración eventos deportivos	21/01 and quot;Campeonato Uruguayo de Triatlón and quot; 04/02 Travesia en mar abierto (bajada el águila) 23/3 and quot;Atlántida Corre and quot;	\$148.317	\$0
Mantenimiento de edificios públicos	<p>*Se abona mensualmente la alarma tanto del Centro de Barrio como del ex zoológico. *Compra e instalación de cortinas (bandas verticales blackout) para la sala de Registro Civil del Municipio , así como mobiliario para el mismo * Actividades de mantenimiento de los edificios y mobiliario en general.</p>	\$197.756	\$0
Service de vehículos y maquinaria.	*Arreglo de tractor *Mantenimiento de bordeadoras, tractor corta cesped , compra de combustible para los mismos.	\$148.317	\$0
Tareas de mantenimiento con cuadrilla Municipal	Mantenimiento de Plazas , enjardinado y restauraciones de mobiliario urbano. Realización de refugio peatonal para espera de buses . *Compra de herramientas menores para diferentes actividades tanto en espacios públicos como edificios municipales.	\$148.317	\$0
Mantenimiento de Espacios Públicos	*Mantenimiento de Plazas , enjardinado y restauraciones de mobiliario urbano. Realización de refugio peatonal para espera de buses .	\$296.634	\$0
Apoyo a huertas familiares y capacitaciones.	<p>*Huerta educativa y comunitaria. El espacio de huerta educativa sigue funcionando los días jueves.Con una concurrencia que ronda en 7 vecinas .En esta temporada cosechamos Tomates de tres tipos ,Albhaca ,Menta, Morrones Porotos,Maices y Zapallos. El trabajo en el terreno se vio interrumpido por el corte de agua del 7/3 hasta 18/4, a pesar de esto en Abril se comenzaron a sembrar los plantines para la temporada de Otoño-Invierno. Destacando la solidaridad y organizacion de las vecinas para traer agua desde sus casas para sostener el riego de los plantines que se encontraban en bandejas.Encuenrto de *Mujeres norte sur 6/3 En Coordinacion con el centro de barrio Sur se realizo un encuentro de mujeres donde se aprendio a realizar jabones y se realizo una actividad de Danza. La segunda parte de esta actividad que se tendria que realizar en el norte se suspendio dos veces por alerta meterologica. *El 7 /3 en la ciudad de Canelones,teatro Politeama , en el marco del 8 de marzo . se presento un resumen del trabajo de la Kasita ?un año de siembra? *Taller de conservas de estacion 7/4 Cabe destacar que este taller lo dicto una vecina que realiza conservas de manera artesanal en su casa y solidariamente vino a compartir sus conocimientos. *20/4 Festejo del primer año de la Kasita Realizamos colectivamente un horno de barro para ceramica festejando todo el año compartido. La guía para la construccion del horno de barro la realizaron dos ceramistas de Solymar que vieneiron de manera gratuita. *30/4 Taller de gestion menstrual ecologica y sustentable Este taller lo dicto gratuitamente Maria Eugenia, una emprendedora de toallitas reutilizables que vive en la zona de Marindia . Las participantes quedaron con ganas de continuar en otra instancia por lo que quizas se repita.</p>	\$148.317	\$0



Sistema de Gestión Municipal

Asistencia a la población vulnerable	<p>Feria de Ropa Solidaria *Se realizaron 4 Ferias . Cada vez se acerca mas personas a buscar ropa. Todas las semanas llegan donaciones . *Actividades Centros de Barrio: ** Danza tradicional- para todas la edades- gratis. ** Educación de adultos programa DEJA, finalización de primaria y taller de reciclado- para mayores de 14 años- Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos- ANEP- MUNICIPIO DE ATLANTIDA. ** TUTORIAS- apoyo para niños/as escolares, liceales y UTU. gratis ** Se realizan reuniones de organizaciones como por ejemplo: Comisión de Vecinos de Estación Atlántida (CO.V.H.E.A). ** Se agenda reunión con familias de UCC( MIDES ) ** Atención de Trabajadora Social para personas en situaciones de vulnerabilidad y ante situaciones complejas de diferente índole. ** Donación de ropa para todas las edades en forma permanente. ** Punto de atención ( AGESIC )Informe sobre trámites en general, partidas, usuario gub.uy etc. **Se está realizando la entrega de canastas en coordinación y supervisión de Desarrollo Social en el centro de barrio Rubens Olascoaga. ** Se realizan diferentes actividades tanto de asistencia como culturales y recreativas con las Direcciones de Salud, DDHH y Cultura.**Campaña solidaria vuelta a clases , se realizó en el Centro de Barrio Rubems Olascoaga corte de cabello gratuito para el comienzo de clases.** Movil de Salud para atención a la población en general brindando talleres y servicios gratuitos.</p>	\$336.185	\$0
--------------------------------------	---	-----------	-----

Otras actividades:

Atención a distintos imprevistos . Contratación de publicidad rodante para eventos. Mesa de Desarrollo Local , profundizando el concepto de usinas de proyectos . Actualización de cuidacoche ya autorizados en el territorio e inscripción de nuevos solicitantes para la temporada invernal. \*Actividades en Espacio Dinamo.

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Colaboración eventos culturales	Pesos	0,00	
Colaboración eventos deportivos	Pesos	0,00	
Edificios públicos	Pesos	0,00	
Vehículos	Pesos	0,00	
Equipamiento para cuadrillas.	Pesos	0,00	
Espacios Públicos	Pesos	0,00	
Sembrando Soberanía	Pesos	0,00	
Fondos de Emergencia	Pesos	0,00	

Descripción global del avance del proyecto:

Hemos trabajado en articulación y diálogo permanente con la sociedad civil e instituciones, dando respuesta a las demandas inmediatas de las mismas. Durante el primer cuatrimestre, sobre todo, y a solicitud de las direcciones de los diferentes centros educativos, hemos intervenido en los predios y sus entornos, preparando el regreso a clases. También se comenzaron a coordinar talleres y actividades sobre temáticas medio ambientales y seguridad vial en los diferentes niveles.

Próximos pasos:

Continuar fortaleciendo las capacidades institucionales del Municipio, para dar cumplimiento a sus competencias. Programa de fortalecimiento a Organizaciones Sociales .

Documentos:

AVANCE ENERO-MAYO
-------------------

VIDEO ACTIVIDADES

Tomás Berreta 370

Intendencia de Canelones

GRILLA ACTIVIDADES CENTROS DE BARRIO

(+) 598 1828

**INFORME DE AVANCE - Período 01/01/2024 - 31/05/2024**

**Municipio: ATLÁNTIDA - Departamento: Canelones**


**Integrantes del Concejo Municipal que firman el Informe de avance:**




Gustavo González (Alcalde/sa)



Adriana de Sosa (Concej/a)



Juan Díaz (Concej/a)



Daniel López (Concej/a)



William Bermolen (Concej/a)