

Informe de avance ATLÁNTIDA, período de 01/06/2021 a 31/08/2021

Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de proyecto	Presupuesto planificado	Monto ejecutado	Estado de situación	Monto de certificaciones	% Avance certificado	% Avance plazo
Proyecto de Inversión del Municipio de Atlántida	\$ 1.433.725	\$ 645.159	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 645.159	45,00%	60%
Proyecto de Funcionamiento del Municipio de Atlántida.	\$ 1.695.322	\$ 770.659	En ejecución, con demoras	\$ 0	0,00%	66%
Asociativismo Intermunicipal y Procesos de participación	\$ 620.000	\$ 122.700	En ejecución, con demoras	\$ 152.700	24,63%	60%

Proyecto Proyecto de Inversión del Municipio de Atlántida

Descripción del proyecto:

La reconstrucción de veredas y pluviales con una mirada inclusiva y de género, nos permitirá avanzar en la proyección de un Municipio amigable y totalmente transitable, que garantice la accesibilidad de todos y todas sin exclusiones. Asimismo, al desarrollar estas acciones como parte de un proyecto, es posible mantener criterios estéticos que identifiquen al territorio, favoreciendo el sentido de pertenencia de sus habitantes dando un agregado de valor a la oferta turística. Al amparo del Dec. 70 (modificado por Dec. 90) Art. 201, Cap. XXXI de la Ordenanza de Edificación se solicitará al Gobierno Departamental el reintegro de los montos recaudados a efectos de generar un fondo rotatorio que nos permita continuar con la ejecución de este proyecto a lo largo del quinquenio. En conocimiento de que estos montos serían insuficientes, se incorporarán partidas del lit C y la totalidad del lit. D con el fin de potenciar la ejecución de las obras.

Descripción global del avance del proyecto:

Proyecto innovador en Canelones que implementa el sistema de fondos rotatorios no existiendo antecedentes en el departamento. Enmarcado en el proyecto Centro comercial a Cielo abierto en coordinación Pública-privada. En el mes de Julio se realizó en post de mejorar la accesibilidad en calle 14 y en calle 7 se modificó el área de intervención a solicitud del Municipio, ejecutándose este tramo de acera de 100 metros lineales con el acopio de materiales anteriormente certificados. Se realizó la compra de una plancha vibratoria-compactadora y 34 caños tubulares rectangulares a ser usado como encofrado que ya se han utilizado para las veredas anteriormente mencionadas realizadas por Administración con personal de la cuadrilla Municipal. Así mismo se realizó la compra de 32 m³ de hormigón y 3 rollos de malla electrosoldada. En el mes de agosto se realizó la compra de 16 m³ de hormigón y 2 rollos de malla electrosoldada. Realización de veredas en Calle Montevideo entre 11 y 3 , Calle 3 entre Montevideo y 18 , Calle 18 entre 3 y 11, ejecutandose un total de 236 m² de vereda .

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 682.400	\$ 239.342	35%
Literal C	\$ 313.674	\$ 285.836	91%
Literal D	\$ 437.651	\$ 119.981	27%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 1.433.725	\$ 645.159	45%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B	\$ 239.342
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 239.342
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
396 m2	Metro cuadrado	396	certificación de obras

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Implantación de obra, replanteo y acondicionamiento de suelo.	Avance de relevamiento de area a intervenir e identificación de padrones a notificar, Comunicación a OSE, Ute y Antel en cuanto a tendidos subterráneos. Relevamiento altimétrico y mensura de área a intervenir .
Compra de materiales para construir 245 mts lineales de vereda con terminación barreado.	48 m3 de hormigón, plancha compactadora, 5 rollos de malla electrosoldada. 34 caños rectangulares para encofrado.
Encofrado y llenado.	Replanteo , acondicionamiento de suelo y realización de veredas en calle 14 y calle 7. Replanteo , acondicionamiento de suelo y realización de veredas en Calle Montevideo entre 11 y 3 , Calle 3 entre Montevideo y 18 , Calle 18 entre 3 y 11.
Construir vados de acceso.	Queda pendiente la realización de vados de acceso debido a que una empresa privada se encuentra trabajando en la zona con el tendido de fibra óptica .
Restaurar pluviales en calle Ciudad de Montevideo.	La empresa contratada por la DGO culminó con el asfaltado de la calle Ciudad de Montevideo comenzando el replanteo para la construcción de pluviales.

Otras actividades:

Reuniones con el CCifa, firma de preacuerdo para avanzar en proyecto de Centro Comercial a Cielo Abierto, difusión y planificación de áreas a intervenir. Comunicación y difusión del Proyecto. Relevamiento altimétrico y mensura en lugar de intervención . Coordinación con Dirección de Financiero Contable por creación de fondos Rotatorios. Ajuste de proyecto con Dirección acondicionamiento Urbano. Identificación de padrones afectados.

Próximos pasos:

Se comenzó con el replanteo y acondicionamiento de suelo para la próxima intervención en calle Ciudad de

Montevideo entre 3 y Avenida Artigas (acera sur) y Calle 3 entre Ciudad de Montevideo y Calle 18 (acera este).

Anexos

Título	Documento
CERTIFICACIÓN DE OBRAS JULIO	2021_09_16_13_31_37_CERTIFICADO PROYECTO INVERSION JULIO VEREDAS.pdf
CERTIFICACIÓN DE OBRAS AGOSTO	2021_09_16_13_32_02_certificacion veredas agosto.pdf
FOTOS VEREDAS	2021_09_16_13_33_31_veredas trabajando.jpg
FOTOS VEREDAS .	2021_09_16_13_34_02_veredas montevideo.jpg
FOTOS VEREDAS 3	2021_09_16_13_34_23_veredas calle 3.1.jpg
FOTOS VEREDAS 3.	2021_09_16_13_34_41_veredas calle 3.jpg
VIDEO VEREDAS	2021_09_16_13_35_51_veredas calle montevideo 2.mp4
VIDEO VEREDAS ESCUELA	2021_09_16_13_36_25_video veredas.mp4
BOLETAS VEREDAS JUNIO	2021_09_16_13_37_42_BOLETAS VEREDAS.pdf
BOLETAS VEREDAS AGOSTO	2021_09_16_13_38_15_RAMYAN 27-08-21.pdf
BOLETAS VEREDAS AGOSTO.	2021_09_16_13_38_47_El Cine 27-08-2021.pdf

Proyecto Proyecto de Funcionamiento del Municipio de Atlántida.

Descripción del proyecto:

El contar con espacios públicos adecuados, inclusivos e integradores, es de las acciones mayormente demandadas por la población. El Municipio entiende que como lugar de socialización y esparcimiento, son un valor en sí mismo para mejorar la convivencia y garantizar condiciones de igualdad entre todas las personas. Sin dudas es un aporte en este sentido seguir llevando adelante la descentralización de varios espacios culturales y una apuesta a distribuir los recursos de tal manera que reafirmemos la identidad de los barrios en igualdad de oportunidades de desarrollo. En ese sentido se brinda apoyo a actividades culturales y deportivas proponiendo ámbitos de convivencia ciudadana y actividades intergeneracionales con foco en la promoción de la salud. Asimismo como propuesta para el fomento de la actividad turística, la que genera empleo y en consecuencia desarrollo local. Por otra parte, se apunta a que los locales municipales y vehículos estén en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población, que sean locales abiertos a toda la comunidad sin distinción, y donde el funcionariado cuente con las herramientas necesarias para cumplir sus tareas de manera eficaz. Además se debe de disponer de un fondo para dar atención a distintos imprevistos o urgencias dadas por condiciones climáticas adversas así como por emergencia sanitaria.

Descripción global del avance del proyecto:

De manera general podemos decir que hemos dado cumplimiento a nuestros objetivos, a pesar de las dificultades surgidas de la pandemia. Hemos trabajado en articulación y diálogo permanente con la sociedad civil e instituciones, dando respuesta a las demandas inmediatas de la misma. La emergencia sanitaria ha significado un desafío de reformulación y una oportunidad para el desarrollo de capacidades innovadoras en las que estamos trabajando fuertemente y de las que esperamos poder dar cuenta en la próxima rendición. Todas éstas acciones están pensadas con perspectiva de género .

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 1.446.322	\$ 752.420	52%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 249.000	\$ 18.239	7%
Totales:	\$ 1.695.322	\$ 770.659	45%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Compra de materiales, reparación de artículos y colaboraciones.	Peso Uruguayo	770.659	BOLETAS

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Cultura y Deporte.	A partir de la articulación permanente que el Municipio mantiene con los diferentes colectivos locales , se realiza para cada evento la distribución de apoyos económicos y logísticos , promoviendo la autogestión y el empoderamiento. Con motivo de la pandemia del Covid-19 se han visto comprometidos varios eventos , reduciendo las posibilidades a pocas intervenciones al aire libre respetando el protocolo sanitario , Pero manteniendo varias colaboraciones mensuales con diferentes instituciones como por ejemplo con la Biblioteca Idea Vilarriño que abrió sus puertas en el mes de agosto con diferentes intervenciones y talleres a la población.
Locales y Vehículos.	Compra de equipamiento e insumos para el normal funcionamiento de locales Municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan, mantenimiento de equipos de climatización para un mayor confort del usuario y mejora en las condiciones de trabajo de los funcionarios. Mantenimiento de la infraestructura existente evitando deterioros de la misma y mejorando la calidad de ambientes. Compra de agua y elementos de oficina a demanda para el cumplimiento de los protocolos sanitarios . Reparación , mantenimiento y compra de maquinaria y herramientas, así como mantenimiento de vehículos.
Espacios públicos.	En el marco de la Emergencia sanitaria los recursos se han utilizado mayormente para el mantenimiento intenso de los Espacios por el No uso de los mismos. Además de dotarlos de cartelera informativa acerca de los cuidados pertinentes para la prevención del contagio del covid-19. El 15 de agosto se inauguró el memorial en homenaje a Ariel Arcos y Enrique Pagardoy en el Espacio "Luisa Cuesta". Declaración de la Iglesia Cristo Obrero del Ingeniero Eladio Dieste como Patrimonio Mundial de la Humanidad por Unesco . https://youtu.be/8vOzggpn_2Y

<p>Asistencia ala emergencia.</p>	<p>Muchas familias sobre todo en la zona Norte de Atlántida se han visto con dificultades para cumplir con sus necesidades básicas de alimentación. La Comisión de Vecinos Honoraria de Estación Atlántida en articulación con el Municipio junto con otros grupos voluntarios asociados a diferentes agrupaciones implementan la olla solidaria en la Cocina Comunitaria instalada en el predio del "Mercado de Cercanías". Las entregas son sábados y domingos a razón de 140 viandas por día. Se destina un apoyo económico mensual mas apoyo logístico. También como otro apoyo a la emergencia se está realizando la entrega de canastas en coordinación y supervisión de Desarrollo Social en el centro de barrio Rubens Olascoaga.</p>
<p>Sembrando Soberanía.</p>	<p>Desde junio se involucran 10 personas con el programa que actualmente se encuentran trabajando en los jornales solidarios. Fomentando en las tareas que realizan el trabajo en equipo y el aprendizaje de todo lo relacionado con la reproducción cultivo y cosecha de alimentos . Dentro del marco del día mundial del medio ambiente se realizó la plantación de palmeras dentro del cementerio local y una hermosa jornada con niños del centro educativo Fabini donde se plantaron 5 arboles . Actualmente están creciendo dentro del invernáculo 2000 flores y 1800 plantines de alimentos.</p>

Otras actividades:

Atención a distintos imprevistos o urgencias dadas por condiciones climáticas adversas así como por emergencia sanitaria. Contratación de SS.HH en feria vecinal. Mesa de Desarrollo Local , profundizando el concepto de usinas de proyectos . Traslados a vacunatorios. Apoyo logístico e instalación de luminarias y equipo administrativo a vacunatorios instalados en el territorio y de otros Municipios.

Próximos pasos:

Continuar fortaleciendo las capacidades institucionales del Municipio, para dar cumplimiento a sus competencias. Programa de fortalecimiento a Organizaciones Sociales . Apertura de inscripciones para ventas en Espacios Públicos para la próxima temporada 2021-2022 así como la actualización de cuidacoche ya autorizados en el territorio e inscripción de nuevos solicitantes. A medida que se van realizando aperturas protocolizadas ya sea de espacios públicos y deportivos comienza a incrementarse las solicitudes para la realización de diferentes eventos .

Anexos

Título	Documento
placa memorial	2021_09_16_14_40_54_PLACA MEMORIAL -CONCEJO-.pdf
Cristo obrero	2021_09_16_15_02_11_banner.jpg
Vacunatorio	2021_09_16_15_03_21_Vacunatorio (2).jpg
Memorial	2021_09_16_15_08_47_Memorial.pdf
https://youtu.be/8vOzggpn_2Y	2021_09_16_15_14_44_Dieste.jpg
FOTOS CRISTO OBRERO	2021_09_17_11_04_13_Cristo obrero.pdf

Proyecto Asociativismo Intermunicipal y Procesos de participación

Descripción del proyecto:

El mejoramiento del sistema de podas, junto con la consolidación de procesos participativos para mejoramiento de espacios públicos son los ejes de nuestra propuesta, entendiendo que la articulación entre Municipios en estos aspectos, supone una oportunidad para optimizar recursos, atendiendo las particularidades de nuestro territorio y nuestra población, reforzando elementos identitarios. En ese sentido, se apunta a la coordinación de los cuatro municipios de Costa de Oro para la optimización del sistema de podas. Así como proponer a la población un ejercicio de ciudadanía, mediante la implementación de un sistema de presupuesto participativo para mejora de espacios públicos.

Descripción global del avance del proyecto:

El proyecto de Podas se encuentra en el segundo mes de ejecución efectiva, habiendo realizado tareas de podas del arbolado público en el territorio del Municipio. No se registraron inconvenientes en la ejecución siendo todo dentro de lo previsto. Como mencionamos anteriormente cumplido las instancias de llamado, se comenzó con la ejecución de los \$350.000 para el desarrollo del Proyecto "Cultivando Alegría circuito lúdico-deportivo", dinero que se ira entregando contra presentación de facturas. Hasta el mes de agosto se realizó la compra de madera para realizar los bancos y juegos infantiles en la "Plaza Alondra", siendo el primer de los dos espacios a intervenir.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 535.515	\$ 122.700	23%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 84.485	\$ 0	0%
Totales:	\$ 620.000	\$ 122.700	20%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0

Inversión exigible 50%

\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
2 MESES	Mes	2	CERTIFICACIÓN DE OBRAS
92700	Peso Uruguayo	92.700	BOLETAS

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Espacios públicos- Podas	Ei proyecto luego de un período de ajuste y coordinación entre los Municipios que participan del proyecto en nuestra micro región, la Intendencia de Canelones y la cooperativa comenzó efectivamente a ejecutarse con el trabajo de la Cooperativa "Chapalea" en el territorio a partir del 1ro de julio. Dicho trabajo constó de la poda de parte del arbolado público del Municipio la cual fue realizada en forma correcta.
Espacios públicos-Proyectos participativos	Habiéndose cumplido las instancias de llamado , evaluación y votación del Proyecto Participativo "Costeando Ideas", habiendo sido preseleccionados 8 proyectos resultando ganador con 233 votos el proyecto "Cultivando Alegría circuito lúdico-deportivo". Se comenzó con la ejecución de gastos del mismo adquiriendo madera tratada para la realización de juegos infantiles en una de las plazas involucradas, según proyecto de la Arq. Patricia Bello Camerosano quién será la responsable técnica particular del proyecto ganador adjuntando nota aclaratoria por parte de la misma.

Otras actividades:

Podas: Pago mensual a cooperativa contratada a partir de julio . "Costeando Ideas" Reunión con los vecinos dando asesoramiento por ejecución y rendición del Proyecto.

Próximos pasos:

Costeando Ideas: en le mes de setiembre se va a concretar la primera etapa del proyecto que es la colocación de juegos infantiles de madera, bancos y construcción de un muro en Plaza Alondra, la que se piensa inaugurar para el 19 de Octubre Aniversario de Atlántida, para posteriormente terminar con la construcción de la cancha polifuncional en el otro predio del proyecto. Podas: se continúa mes a mes con intervención de la cuadrilla de podas curante 4 días en el Municipio , las que realizan o bien podas puntuales por peligro o cumpliendo con las solicitudes realizadas mediante formularios por los contribuyentes.


Anexos

Título	Documento
certificación de podas agosto	2021_09_16_15_21_55_CERTIFICACION PODAS AGOSTO.pdf
Contrato chapalea	2021_09_16_15_23_10_contrato coop social chapalea.pdf

Constancia mides chapalea	2021_09_16_15_23_25_COOP CHAPALEA Constancia inscripcion MIDES.pdf
certificación de podas Julio	2021_09_16_15_24_36_CERTIFICADO PODAS JULIO ATLANTIDA.pdf
Plza Alondra Antes	2021_09_16_15_28_17_PLAZA ALONDRA ANTES.jpg
Plza Alondra Antes 1	2021_09_16_15_28_26_PLAZA ALONDRA ANTES 1.jpg
Plza Alondra Antes 2	2021_09_16_15_28_35_PLAZA ALONDRA ANTES 2.jpg
Proyecto ganador costeando	2021_09_16_15_29_16_COSTEANDO IDEAS PROYECTO CULTIVANDO ALEGRIA -PLAZA ALONDRA.pdf
Certificación costeando	2021_09_16_15_29_40_certificacion claudia tejeira costeando ideas.pdf
BOLETA COMPRA costeando	2021_09_16_15_42_54_Madexpress 30-08-21.pdf
Nota arquitecta costeando ideas	2021_09_17_10_21_14_Nota Costeando Ideas.pdf
resolución costeando	2021_09_17_10_41_23_RES 2021-236 COSTEANDO IDEAS EJECUCION DE GASTOS.pdf
boleta chapalea	2021_09_17_12_32_58_COOPERATIVA PODAS CHAPALEA 12-08-21.pdf

Informe de Avance de Gestión de ATLÁNTIDA, período de 01/06/2021 a 31/08/2021


Integrantes del Concejo Municipal que firman el Informe:



Alcalde: Gustavo González




Concejal: Adriana de Sosa



Concejal: Juan Diaz



Concejal: William Bermolen



Concejal: Leonardo Alvarez