

Informe de avance ATLÁNTIDA, período de 01/09/2021 a 31/12/2021

Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de proyecto	Estado del proyecto	Presupuesto planificado	Monto ejecutado	Estado de situación	Monto de certificaciones	% Avance certificado	% Avance plazo
Proyecto de Inversión del Municipio de Atlántida	Pendiente de cierre	\$ 1.433.725	\$ 1.433.725	Finalizado	\$ 1.433.725	100,00%	100%
Proyecto de Funcionamiento del Municipio de Atlántida.	Pendiente de cierre	\$ 1.695.322	\$ 1.379.420	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 0	0,00%	100%
Asociativismo Intermunicipal y Procesos de participación	Pendiente de cierre	\$ 571.251	\$ 571.251	Finalizado	\$ 571.251	100,00%	100%

Proyecto Proyecto de Inversión del Municipio de Atlántida

Descripción del proyecto:

La reconstrucción de veredas y pluviales con una mirada inclusiva y de género, nos permitirá avanzar en la proyección de un Municipio amigable y totalmente transitable, que garantice la accesibilidad de todos y todas sin exclusiones. Asimismo, al desarrollar estas acciones como parte de un proyecto, es posible mantener criterios estéticos que identifiquen al territorio, favoreciendo el sentido de pertenencia de sus habitantes dando un agregado de valor a la oferta turística. Al amparo del Dec. 70 (modificado por Dec. 90) Art. 201, Cap. XXXI de la Ordenanza de Edificación se solicitará al Gobierno Departamental el reintegro de los montos recaudados a efectos de generar un fondo rotatorio que nos permita continuar con la ejecución de este proyecto a lo largo del quinquenio. En conocimiento de que estos montos serían insuficientes, se incorporarán partidas del lit C y la totalidad del lit. D con el fin de potenciar la ejecución de las obras.

Descripción global del avance del proyecto:

Comunicación y difusión del Proyecto. Reuniones con el CCifa, firma de preacuerdo para avanzar en proyecto de Centro Comercial a Cielo Abierto, difusión y planificación de áreas a intervenir. Relevamiento altimétrico y mensura en lugar de intervención. Coordinación con Dirección de Financiero Contable por creación de fondos Rotatorios. Ajuste de proyecto con Dirección acondicionamiento Urbano. Identificación de padrones afectados. Se realizó un tramo de veredas y rampa de accesibilidad en locales deportivos Municipales debido a que hay un colectivo de personas con discapacidad realizando deportes en silla de ruedas, así como las veredas de la Escuela N° 146 y vados de acceso. Se iluminó la vereda de la calle N°3 y Ciudad de Montevideo lo que permitió la instalación de nuevos vendedores de espacios públicos.

Estado de situación de proyecto:

Finalizado

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 682.400	\$ 682.400	100%
Literal C	\$ 313.674	\$ 313.674	100%
Literal D	\$ 437.651	\$ 437.651	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 1.433.725	\$ 1.433.725	100%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 682.400

Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 682.400
Inversión exigible 50%	\$ 682.400

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado
Implantación de obra, replanteo y acondicionamiento de suelo.	Se relevó , intervino e identificó los padrones . Comunicación a OSE, Ute y Antel en cuanto a tendidos subterráneos. Relevamiento altimétrico y mensura de área intervenida .	\$ 0	\$ 0
Compra de materiales para construir 245 mts lineales de vereda con terminación barreado.	Se completó totalmente lo proyectado y se pudieron realizar 150 metros lineales más de veredas y tres vadenes mas de acceso. Logrando se mejorar además la iluminación de las calle N°3 y Ciudad de Montevideo lo que permitió la instalación de nuevos vendedores de espacios públicos.	\$ 0	\$ 0
Encofrado y llenado.	Con mano de obra Municipal de concretó todo lo proyectado y más.	\$ 0	\$ 0
Construir vados de acceso.	Replanteo, retiro de cordones, acondicionamiento de suelo. Se construyeron en su totalidad 7 vados de acceso	\$ 0	\$ 0
Restaurar pluviales en calle Ciudad de Montevideo.	Con el aporte del Municipio para la construcción de pluviales en la Calle Ciudad de Montevideo y Auxiliar de Interbalnearia en conjunto con la DGO se realizó el asfaltado de dicho tramo.	\$ 0	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
PROYECTO DE INVERSIÓN	Porcentaje	100	BOLETAS Y CERTIFICACIONES DE OBRA

Otras actividades:

Reuniones con el CCifa, firma de preacuerdo para avanzar en proyecto de Centro Comercial a Cielo Abierto, difusión y planificación de áreas a intervenir. Comunicación y difusión del Proyecto. Relevamiento

altimétrico y mensura en lugar de intervención . Coordinación con Dirección de Financiero Contable por creación de fondos Rotatorios. Ajuste de proyecto con Dirección acondicionamiento Urbano. Identificación de padrones afectados. Se realizó un tramo de veredas y rampas de accesibilidad en locales deportivos debido a que hay un colectivo de personas con discapacidad realizando deportes en silla de ruedas.

Próximos pasos:

Logro de resultados (realizar una descripción de los efectos e impactos que el proyecto tiene en la comunidad y/o población beneficiaria):

Proyecto innovador en Canelones que implementa el sistema de fondos rotatorios no existiendo antecedentes en el departamento. Enmarcado en el proyecto Centro comercial a Cielo abierto en coordinación Pública-privada. Gracias a la intervención con mano de obra Municipal se pudo realizar mas metros lineales de veredas y vados de acceso proyectados , realizando todas las veredas de la Escuela N° 146 donde acceden mas de 500 alumnos. La reconstrucción de veredas y pluviales con una mirada inclusiva y de género, nos permitirá avanzar en la proyección de un Municipio amigable y totalmente transitable, que garantice la accesibilidad de todos y todas sin exclusiones. Asimismo, al desarrollar estas acciones como parte de un proyecto, es posible mantener criterios estéticos que identifiquen al territorio, favoreciendo el sentido de pertenencia de sus habitantes dando un agregado de valor a la oferta turística. Se mejoró la calidad de vida de quienes habitan el municipio de Atlántida a través de la creación de obra nueva y de mejoramiento de la infraestructura existente, contemplando la accesibilidad e inclusión con una mirada integradora de Derechos Humanos y género.

Dificultades encontradas durante la ejecución (realizar una descripción de las dificultades encontradas y cómo fueron resueltas):

Al ser un proyecto innovador , el primero de éste estilo en Canelones con la implementación de un fondo rotatorio la dificultad se planteo en la comunicación con los vecinos en la implementación del plan .

Aprendizajes (identificar cuáles fueron los principales aprendizajes obtenidos durante la ejecución del proyecto, mencionando aquellos elementos que podrían replicarse, modificarse o descartarse):

Parte del aprendizaje fue la resolución de manejar los pasos administrativos hacia los contribuyentes con mas tiempo por no haber antecedentes. Paralelamente hubo una instancia de aprendizaje acerca de los componentes de accesibilidad con los que la obra tenía que cumplir , normas UNIT .

Anexos

Título	Documento
CERTIFICACION VEREDAS DICIEMBRE	2022_02_01_17_05_21_certificacion veredas diciembre.pdf
VADOS	2022_02_01_17_08_19_1638800551633.jpg
VEREDAS	2022_02_01_17_08_56_1632407490618.jpg
RESOLUCIÓN CONCEJO	2022_02_02_17_03_10_RES 2022-065 PROYECTOS OPP EJECUTADOS TOTALMENTE.pdf
veredas y rampa Gym	2022_02_03_16_28_28_veredas y acceso gym .pdf

VEREDAS DE ESCUELA	2022_02_04_13_51_05_VEREDAS ESCUELA .pdf
pluviales	2022_02_04_14_04_57_pluviales terminados.jpg
VEREDAS Y ACCESO GYM	2022_02_04_15_43_30_veredas y acceso gym .pdf
LUMINARIAS Y VEREDAS	2022_02_07_13_38_39_luminarias y veredas.pdf

Proyecto Proyecto de Funcionamiento del Municipio de Atlántida.

Descripción del proyecto:

El contar con espacios públicos adecuados, inclusivos e integradores, es de las acciones mayormente demandadas por la población. El Municipio entiende que como lugar de socialización y esparcimiento, son un valor en sí mismo para mejorar la convivencia y garantizar condiciones de igualdad entre todas las personas. Sin dudas es un aporte en este sentido seguir llevando adelante la descentralización de varios espacios culturales y una apuesta a distribuir los recursos de tal manera que reafirmemos la identidad de los barrios en igualdad de oportunidades de desarrollo. En ese sentido se brinda apoyo a actividades culturales y deportivas proponiendo ámbitos de convivencia ciudadana y actividades intergeneracionales con foco en la promoción de la salud. Asimismo como propuesta para el fomento de la actividad turística, la que genera empleo y en consecuencia desarrollo local. Por otra parte, se apunta a que los locales municipales y vehículos estén en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población, que sean locales abiertos a toda la comunidad sin distinción, y donde el funcionariado cuente con las herramientas necesarias para cumplir sus tareas de manera eficaz. Además se debe de disponer de un fondo para dar atención a distintos imprevistos o urgencias dadas por condiciones climáticas adversas así como por emergencia sanitaria.

Descripción global del avance del proyecto:

De manera general podemos decir que hemos dado cumplimiento a nuestros objetivos, a pesar de las dificultades surgidas de la pandemia e inclemencias climáticas. Hemos trabajado en articulación y diálogo permanente con la sociedad civil e instituciones, dando respuesta a las demandas inmediatas de la misma. La emergencia sanitaria ha significado un desafío de reformulación y una oportunidad para el desarrollo de capacidades innovadoras en las que continuamente estamos trabajando. Todas éstas acciones están pensadas con perspectiva de género. Se deja constancia que el proyecto no fue ejecutado totalmente en el 2021 para contar con disponibilidad en los primeros meses del 2022 hasta no recibir las partidas correspondientes de OPP de este período.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 1.446.322	\$ 1.130.420	78%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 249.000	\$ 249.000	100%
Totales:	\$ 1.695.322	\$ 1.379.420	81%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado
Cultura y Deporte.	Mejora de infraestructura de espacios deportivos, culturales y recreativos comunitarios. Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante. Compra de materiales e insumos. Préstamo de materiales a la comunidad. Préstamos de infraestructuras y escenario. Desarrollo de eventos culturales, artísticos, deportivos y recreativos. Apoyo a festividades y celebraciones locales. Préstamo de Amplificación. Apoyo actividades deportes: trofeos, placas, medallas. A partir de la articulación permanente que el Municipio mantiene con los diferentes colectivos locales . se realiza para cada evento la distribución de apoyos económicos y logísticos , promoviendo la autogestión y el empoderamiento. Se mantienen varias colaboraciones mensuales con diferentes instituciones como por ejemplo con la Biblioteca Idea Vilariño y el Coral de Voces de Atlántida . En imágenes se encuentra un resumen de las actividades realizadas.	\$ 0	\$ 0

Locales y Vehículos.	<p>Actividades de mantenimiento de los edificios y mobiliario en general. Obras y reformas de locales de pequeña escala y Mantenimiento de la infraestructura existente evitando deterioros de la misma y mejorando la calidad de ambientes. Readecuación de oficinas y espacios de atención. Reparaciones varias, desarrollo de capacidades . Realización de service y limpieza de los distintos accesorios de vehículos, maquinaria y herramientas . Reparación de pinchaduras de neumáticos y reposición de repuestos menores, mantenimiento y compra de maquinaria y herramientas, así como mantenimiento de vehículos. Compra de equipamiento e insumos para el normal funcionamiento de locales Municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan, mantenimiento de equipos de climatización para un mayor confort del usuario y mejora en las condiciones de trabajo de los funcionarios. Compra de agua y elementos de oficina a demanda para el cumplimiento de los protocolos sanitarios .</p>	\$ 0	\$ 0
Espacios públicos.	<p>Refacción de infraestructuras públicas deterioradas existentes, como lo fue la bajada accesible de "El Águila", rediseñada con mejora de accesibilidad y preserva la vegetación costera, formación de dunas y cuidado de barrancas. Instalación de nuevos equipamientos públicos y mantenimiento del existente (Estaciones saludables en varios puntos de la rambla , bancos, papeleras, refugios peatonales, etc.) Creación de nuevos espacios.</p>	\$ 0	\$ 0
Asistencia a la emergencia.	<p>Asistencia alimentaria. Asistencia de vestimenta. Asistencia en materiales de construcción (chapas, bloques). Asistencia de agua potable para persona y animales. Asistencia a personas afectadas por incendios forestales. Apoyo a la mitigación de incendios forestales provocados o por falta de limpieza de predios. Muchas familias sobre todo en la zona Norte de Atlántida se han visto con dificultades para cumplir con sus necesidades básicas de alimentación. La Comisión de Vecinos Honoraria de Estación Atlántida en articulación con el Municipio junto con otros grupos voluntarios asociados a diferentes agrupaciones implementan la olla solidaria en la Cocina Comunitaria instalada en el predio del "Mercado de Cercanías". Las entregas son sábados y domingos a razón de 140 viandas por día. Se destina un apoyo económico mensual mas apoyo logístico. También como otro apoyo a la emergencia se está realizando la entrega de canastas en coordinación y supervisión de Desarrollo Social en el centro de barrio Rubens Olascoaga.</p>	\$ 0	\$ 0

En el último Cuatrimestre del 2021 de nuestro segundo año de trabajo, se ha sostenido un trabajo continuo con aproximadamente 60 familias inscritas en el programa que participan de forma activa. Se han entregado a estas 2000 plantines de diferentes alimentos y 3 mts.3 de compost para el abono de las huertas. Participamos con un stand en Atlántida Jardín los días 15 y 16 de octubre, donde se promocionó el programa y emprendimientos asociados al mismo, así como también se promocionó el uso de las lombrizcomposteras del plan piloto de la IMC. Durante este evento se entregaron 800 plantines de alimentos. Para esta misma actividad se contó con 1200 florales de los cuales aproximadamente la mitad se entregó al público visitante y la otra fue redestinada a espacios públicos. En el mes de Noviembre se realizó en el Municipio la fiesta Nacional de la Semilla Nativa y Criolla, donde se recibió a 400 productores de todo el País. El programa y el Municipio participaron como anfitriones y coorganizadores de todo el evento. En el mes de noviembre se suma al equipo de trabajo la tallerista de huertas, del área de cultura, Silvia Sosa, con la que se realizan visitas de asesoramiento a huertas familiares. Se coordinan en la escuela de Sosa Díaz talleres para la realización de un invernadero. Se realizan visitas, asesoramiento y apoyo logístico al invernadero ubicado en el liceo 1, donde trabajan docentes y alumnos del bachillerato Biológico y Agrario realizando en el mes de diciembre una muestra abierta de todo el proceso. En el predio del ex Zoológico se reactivó la huerta y se construyeron bancales altos con accesibilidad para personas en situación de discapacidad, usuarias de sillas de ruedas. Actualmente están creciendo dentro del invernadero 3000 flores y 1800 plantines de alimentos.

Sembrando Soberanía.

\$ 0

\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	Porcentaje	81	BOLETAS Y OBRAS

Otras actividades:

Atención a distintos imprevistos o urgencias dadas por condiciones climáticas adversas así como por emergencia sanitaria. Contratación de SS.HH en feria vecinal. Mesa de Desarrollo Local , profundizando el concepto de usinas de proyectos . Traslados a vacunatorios. Apoyo logístico e instalación de luminarias y equipo administrativo a vacunatorios instalados en el territorio y de otros Municipios. Apertura de inscripciones para ventas en Espacios Públicos para la temporada 2021-2022 ,así como la actualización de cuidacoches ya autorizados en el territorio e inscripción de nuevos solicitantes enmarcado en talleres brindados por la Dir. de Turismo y la Dir. Gen. de Tránsito. En imágenes se encuentra un resumen de las actividades realizadas.

Anexos

Título	Documento
vacunatorio	2022_02_04_16_05_14_Vacunatorio (2).jpg
vacunatorio 1	2022_02_04_16_05_30_vacunatorio.jpg
afiches actividades	2022_02_04_19_05_31_afiches actividades ultimo cuatrimestre.pdf
ACTIVIDADES	2022_02_07_18_07_20_01-09.pdf

Proyecto Asociativismo Intermunicipal y Procesos de participación

Descripción del proyecto:

El mejoramiento del sistema de podas, junto con la consolidación de procesos participativos para mejoramiento de espacios públicos son los ejes de nuestra propuesta, entendiéndose que la articulación entre Municipios en estos aspectos, supone una oportunidad para optimizar recursos, atendiendo las particularidades de nuestro territorio y nuestra población, reforzando elementos identitarios. En ese sentido, se apunta a la coordinación de los cuatro municipios de Costa de Oro para la optimización del sistema de podas. Así como proponer a la población un ejercicio de ciudadanía, mediante la implementación de un sistema de presupuesto participativo para mejora de espacios públicos. [Noviembre/21 Se ajusta el presupuesto del proyecto, depurándolo de otras fuentes de financiamiento que no se hayan certificado a la fecha, dado que el contrato de poda comenzó con posterioridad a lo planificado]

Descripción global del avance del proyecto:

El mejoramiento del sistema de podas, junto con la consolidación de procesos participativos para mejoramiento de espacios públicos fueron los ejes de nuestra propuesta, entendiéndose que la articulación entre Municipios en estos aspectos fue una oportunidad para optimizar recursos, atendiendo las particularidades de nuestro territorio y nuestra población, reforzando elementos identitarios. En ese sentido, se apuntó a la coordinación de los cuatro municipios de Costa de Oro para la optimización del sistema de podas. Así como proponer a la población un ejercicio de ciudadanía, mediante la implementación de un sistema de presupuesto participativo para mejora de espacios públicos.

Estado de situación de proyecto:

Finalizado

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 535.515	\$ 535.515	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 35.736	\$ 35.736	100%
Totales:	\$ 571.251	\$ 571.251	100%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0

Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado
Espacios públicos-Podas	El proyecto de Podas se ejecutó en un 100 %. Habiendo realizado tareas de podas del arbolado público en el territorio del Municipio. No se registrarán inconvenientes en la ejecución siendo todo dentro de lo previsto, así como la reposición de maquinaria de mano y repuestos .	\$ 0	\$ 0
Espacios públicos-Proyectos participativos	Compra del 100% de materiales. El 19/10/21 se inauguró el primer espacio de intervención en Plaza Alondra y el sábado 18 de diciembre se inauguró la segunda etapa del proyecto dando por culminado totalmente los espacios del "Cultivando Alegría".	\$ 0	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
PODAS REALIZADAS	Porcentaje	100	BOLETAS Y CERTIFICACIONES
COSTEANDO IDEAS	Porcentaje	100	BOLETAS Y CERTIFICACIONES

Otras actividades:

Podas: Se efectuó la compra de maquinaria como lo fueron motosierras y repuestos para la realización de tareas . Costeando: "Costeando Ideas" Reunión con los vecinos dando asesoramiento por ejecución y rendición del Proyecto.

Próximos pasos:

Logro de resultados (realizar una descripción de los efectos e impactos que el proyecto tiene en la comunidad y/o población beneficiaria):

Podas : Con esta modalidad de trabajo se ha logrado dar respuesta con mayor celeridad a las solicitudes de la población así como ejecutar las realizadas tiempo atrás. Costeando: El empoderamiento de los ciudadanos sobre los espacios públicos, sus mejoras y mantenimiento posterior.

Dificultades encontradas durante la ejecución (realizar una descripción de las dificultades encontradas y cómo fueron resueltas):

Podas: Implementar un plan de gestión y realización de acuerdos entre Municipio y la Dirección de Espacios Públicos para realizar el servicio . Costeando: Debido a la pandemia hubo que implementar sistemas de difusión y elección de los proyectos en otros modos al no poder reunir a las personas.

Aprendizajes (identificar cuáles fueron los principales aprendizajes obtenidos durante la ejecución del proyecto, mencionando aquellos elementos que podrían replicarse, modificarse o descartarse):

Podas: Adquirir conocimientos acerca de las épocas correctas para hacer las intervenciones y en la gestión de las rendiciones . quedando subsanados problemas para el resto del quinquenio . Costeando: Se creó un sistema de votación informático en el cual los vecinos pudieron apoyar el proyecto de preferencia logrando así la buena ejecución en un marco de transparencia.

Anexos

Titulo	Documento
inauguración Plaza Alondra	2022_02_03_16_25_07_inauguración plaza alondra .pdf
resolucion concejo	2022_02_03_16_26_17_RES 2022-065 PROYECTOS OPP EJECUTADOS TOTALMENTE.pdf
folleto inauguracion plaza	2022_02_04_14_09_14_inauguracion cultivando alegria.jpg
segundo espacio plaza terminada	2022_02_04_14_11_23_fotos plaza costeando terminada.pdf
CERTIFICACION PODAS DICIEMBRE	2022_02_04_14_39_06_PODAS DICIEMBRE -MUNICIPIO DE ATLANTIDA_20211210_0001.pdf
ULTIMA CERTIFICACION CERTIFICACION COSTEANDO	2022_02_04_14_40_47_CERTIFICACION DE OBRAS PODAS Y COSTEANDO IDEAS FIRMADO OCTUBRE.pdf
fotod podas	2022_02_04_14_51_29_podas .pdf

Informe de Avance de Gestión de ATLÁNTIDA, período de 01/09/2021 a 31/12/2021

Integrantes del Concejo Municipal que firman el Informe:



Alcalde: Gustavo González



Concejal: Adriana de Sosa



Concejal: Juan Díaz



Concejal: Leonardo Alvarez



Concejal: Bernardo González